

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 27 日

星期: 五

工程名称: 新阳东光伏扶贫电站

天气: 晴

气温: 8° ~ 22°

监
理
工
作
情
况

王三沟光伏场区2号桩孔施工新站. C30商砼.
发电机. 振捣器各一台. 搅拌机一台. 人数10人. 管理人员1人.
被水冲出的桩施单位加固. 加桩的牛面之一. 又符合
规范要求. 王三沟光伏场区12号桩孔桩孔施工及接
地施工检查. 光伏场区外线施工检查. 监理例会
总包单位有事. 明天中午开会.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安.

- ①. 王三沟光伏场区2号桩孔施工.
- ②. 王三沟光伏场区接地施工. 外线施工. 桩孔桩
机施工.
- ③. 北台光伏场区与架接架施工.

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

29号 王三沟 新阳东

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):