

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 30 日

星期: 一

工程名称: ~~南河光伏并网发电项目~~

天气: 晴

气温: 0° - 16°

监
理
工
作
情
况

下三湾光伏场区12号南面坡混凝土柱新站. C30钢筋
模板一台. 人数1人. 监理人员2人. 浇筑120只. 检查
发现高抗部位1.2米-1.5米钢筋笼短只有2.1米. 已现场
整改. 整改表已通知了业主. 总包领导. 模板的孔检查.
北河光伏场区台架组件安装. 抗拉部分短. 已通
知施工单位整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安

- ①. 下三湾光伏场区12号南面混凝土柱施工. 接地焊接
施工. 模板拆除施工.
- ②. 北河光伏场区组件安装施工.
- ③. 下三湾光伏场区3.3MW电缆桥架安装施工.

其
它
事
项

安 全 无 事 故.

本日现场监理人员

王 晓 峰 纪 瑞 卿

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):