

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

星期: 二

工程名称: 南明和光光伏项目.

天气: 晴
气温: 20-18

监 理 工 作 情 况	下三岔光伏电站12号南坡光伏支架施工, c30浇筑. 搅拌机一台, 人员12人, 管理人员2人, 部分冲沟处光伏钢筋仍然用21钢筋代替, 已下通知单, 西面墙立即整改. 光伏支架孔位与桩孔直径不符, 不符合图纸设计要求, 已下通知单整改, 外线集电线上杆检查. 光伏支架地面组件安装施工检查, 组件安装保护不到位, 则令施工单位整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江苏启安 ①. 下三岔光伏电站12号南坡光伏支架施工及2台搅拌机孔施工, 2台筒头机修路施工. ②. 光伏支架地面组件安装施工. ③. 外线立杆施工. 安全无事故	
本日现场监理人员		29号 舒瑞卿 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
记录人:		江苏省住房和城乡建设厅监制