

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 5 日

星期: 四

工程名称: ~~苏州市吴江区太湖新城~~

天气: 晴

气温: 9-22

监
理
工
作
情
况

北台站场区现状桩孔施工。C30商砼。
搅拌机一台、振动器一台、人数12人、浇筑150m³。
管理人员2人。桩孔偏差15mm。(少数)。已下通知单。
整改。

北台站场区桩孔施工检查。桩位有部分
偏差。已通知施工单位整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

北
台
站
场
区

- ①. 北台站场区现状桩孔施工。
- ②. 北台站场区新增地块桩孔施工。

其
它
事
项

安 全 无 事 故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建