

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 6 日

星期: 五

工程名称: 扬州至泰州高速公路改扩建工程

天气: 晴
气温: 12~25

监
理
工
作
情
况

下午三时光伏场区敷设高压电缆施工检查。
要求施工单位注意电缆弯曲半径及预留长度。
光伏场区光伏桩基础施工小结。C30商砼人教10。
振机一台。振捣棒一台。没有看到总包管理人员在现场
已通知施工单位。
总包单位以各种理由推脱开例会时间。周六中午开会。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
东

- ①、下午三时光伏场区敷设高压电缆施工。②号地块没人施工。
- ②、光伏场区光伏桩基础施工。
- ③、下午三时光伏场区振机台孔施工。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建