

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 01 日

星期: 三

工程名称: 朝阳光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: 16-17℃

监 理 工 作 情 况	73号光伏场区12号南坡2.2m²光伏组件施工2 条路.C30商砼.搅拌机一台.人数12人.管理人员2人.混砂 4条.24m³.现场搅拌机2台.销头机2台. 10号光伏场区检查组件安装发现组件长度不符 符合GB50794-2012规范要求.及安全帽佩戴.现已按照 总包与业审定的考核办法2条施工单位进行考核.	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度 ①. 73号光伏场区12号混砂施工2及12号接地施工. 搅拌机施工2. ②. 10号光伏场区组件安装施工2. ③. 73号光伏场区台架材料及组件运输施工2. ④. 73号光伏场区消缺施工2.
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员: 张 强 邵 伟 明 记录人: 邵 伟 明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		