

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 4 日

星期: 二

工程名称: 崇明东滩光伏发电项目

天气: 晴
气温: $-2^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况	赵家沟光伏场区灌注桩施工, C30 商砼。 搅拌机一台, 吊车一台, 发电机一台, 振动器一台, 人数 15 人。 灌注 20m^3, 桩身保护措施。 北台光伏场区接地沟开挖查看, $1 \times 4\text{m}^2$ 线敷设 穿管, 发现 ① PVC 套管内穿线太多, 已通知施 工单位现场整改。王三沟光伏场区新增地块桩基 钻孔检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ①. 赵家沟光伏场区灌注桩施工。 ②. 北台光伏场区组件支架施工, 电线敷设施工 接地沟开挖施工。 ③. 王三沟光伏场区接地线焊接施工。 ④. 王三沟光伏场区新增地块桩基施工。
其 它 事 项	命令无事故。	
本日现场监理人员	王三沟 邵瑞明	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

