

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 4-17

日期: 2017 年 11 月 5 日

星期: 四

工程名称: 朝阳市光伏发电项目

监理单位: 江苏中房工程监理有限公司
赵子沟光伏电站光伏支架施工, C30商砼. 振捣
铁轨一台. 发电机一台. 振捣器一台. 浇筑 25m³. 北子光
伏场区组件安装. 电缆穿线以 42 号工检查. 电缆管厚薄.
接地极埋设. 不符合设计要求. 已通知施工单位整改.
王三沟光伏电站支架安装. 立杆垫块埋设符合立杆要求
倾斜. 已通知施工单位整改. 业主. 总包. 监理对光伏
场区进行巡查. 填写安全/质量记录.

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏中房	①. 赵子沟光伏电站光伏支架施工. ②. 北子光伏电站组件及电缆施工. ③. 王三沟光伏电站支架安装施工. ④. 土地接收处理事宜.

其它事项: 安全无事故

本日现场监理人员: 王三 邵海柳
记录人: 邵海柳
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):