

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 3° - 13°

日期: 2017 年 11 月 9 日

星期: 四

工程名称: ~~新沂市经济开发区污水处理厂~~

监
理
工
作
情
况

王三沟污水处理厂环境检测站施工站, C30管桩, 搅拌机 3台, 吊车2台, 发电机2台, 振捣器一台, 人数38人, 管理人员2人, 排模后及时拉紧保护又及时, 还有防护措施, 监理人员与现场施工技术人员交接, 施工总承包单位技术人员, 强词夺理, 施工报业主则令总承包单位立即整改, 二台桩机继续施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

王
三
沟
苏
东
路
安

- ①. 王三沟污水处理厂相变基础工程继续施工。
- ②. 北台污水处理厂接地网焊接施工。
- ③. 王三沟污水处理厂外排管安装施工。
- ④. 王三沟新增地块环境检测站施工及桩机钻孔施工, 相变基础继续施工。

其
它
事
项

安 全 无 事 故。

本日现场监理人员

张 强 郭 瑞 卿

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):