

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 11 月 10 日

星期: 五

工程名称: 常州和泰光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 4° ~ 8°

监  
理  
工  
作  
情  
况

王江湾光伏电站并网施工站. C30 高加防集水.  
接机 2 台. 吊车 2 台. 人数 25 人. 管理人员 2 人.  
接机钻孔 2 台. 孔深符合设计要求.  
北台光伏电站白接地施工检查. 部分接地焊接  
质量不符合 GB 50169-2016 规范要求.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

王  
江  
湾  
光  
电  
站

- ①. 王江湾光伏电站白接地施工站. 接机钻孔施工.
- ②. 北台光伏电站白接地扁钢施工.
- ③. 赵家沟相连基础施工.
- ④. 王江湾光伏电站白接地电焊施工.

其  
它  
事  
项

无 事 报.

本日现场监理人员

王江湾 郭瑞书

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制