

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 12 日

星期: 日

工程名称: 常州和光光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 3~14°

监
理
工
作
情
况

王三河新增地光伏组件及光伏支架施工。c30商砼
振捣二台. 发电机二台. 振动泵二台. 人数25人. 管理人员
2人. 二台振捣机钻孔检查. 现浇桩基拆模并保温
处理. 相逆互基础混凝土挂层查看. 光伏支架试
运行商业运行下星期一到本项目检查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
东

- ①. 王三河新增地光伏组件及光伏支架施工.
- ②. 相逆互基础施工.
- ③. 光伏支架及光伏组件安装及电缆敷设
施工.
- ④. 王三河新增地相逆互基础施工.

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建