

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 25~29

日期: 2017 年 11 月 13 日

星期: —

工程名称: 南阳市老湾村农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况

3.21日新修地塘施工情况: C30 沟渠 挖机
2台. 发电机2台. 振捣器2台. 人数 28人. 安全员1人.
检查基础施工情况: 钢筋绑扎. 模板及支架. 混凝土浇筑. 王总
检查沟渠施工情况: 沟渠开挖. 沟渠回填. 沟渠验收.
支架供货不足. 影响工期.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
省
安
安

1. 3.21日新修地塘施工情况: 挖机施工情况.
2. 检查基础施工情况: 钢筋绑扎. 模板及支架. 混凝土浇筑.
3. 检查沟渠施工情况: 沟渠开挖. 沟渠回填. 沟渠验收.

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建