

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 20 日

星期: 一

工程名称: 朝阳和光苑安置房工程

天气: 晴
气温: 8 ~ 10

监 理 工 作 情 况

北台站光化站区间拉地施工及电缆敷设接架施工
检查. 发现槽架与槽架之间没有端焊. 在槽架下脚没有
垫块处应措施.

王记沟新站地坑浇筑砼施工. C30商砼 人数14人.
泵工人数2人. 振捣器二台. 发电机二台. 振捣器二台. 部分板有偏
差. 有气孔情况. 要求施工单位整改及浇筑时控制振捣器
时间及人工敲打模具表面. 增加气泡上浮 减少气孔现象.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

北
台
站
光
化
站

- ①. 北台站光化站区间拉地. 电缆敷设施工.
- ②. 王记沟光化站区间拉地施工. 台架组件板施工
电缆沟开挖施工.
- ③. 王记沟光化站区间拉地拉地机施工.

其 它 事 项

安 全 无 事 故

本日现场监理人员

记录人:

王 记 沟 站 光 化 站 站 台 架 组 件 板 施 工
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建