

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 6~10

日期: 2017 年 11 月 21 日

星期: 二

工程名称:

~~朝阳市经济开发区~~

监 理 工 作 情 况

王三沟光伏电站新增地源热泵施工旁站。C30商砼
发电机一台。振动泵一台。搅拌机一台。管理人员1人。检查
发现小冲内钢筋密25米。孔深80公分。不符合设计图纸要求
现场责令停止浇筑。并拆一组四根桩取消。
王三沟光伏电站台架组件安装检查。责令施工单位取消立柱
底板垫铁行为。施工单位行为违规又落实。我监理已联系单
方式上报业主单位。台架2天没有到货供应。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
启
东

- ①. 王三沟光伏电站新增地源热泵施工。
台架组件安装施工。按地沟开挖。
- ②. 北台王三沟光伏电站按地施工。

其 它 事 项

安 全 无 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监



由 扫描全能王 扫描创建