

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 28 日
 星期: 二
 工程名称: 朝阳光伏发电项目

天气: 晴
 气温: -13-6℃

监
理
工
作
情
况

1. 王三沟场区增补区域支架、组件安装, 接电电气施工.
2. 王三沟新增南场区箱逆变器基础模板安装;
新增北场区组件倒运.
3. 下三家场区陡坡增补区域桩机钻孔施工.
4. 赵家沟场区材料倒运.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安

1. 王三沟场区增补区域支架、组件安装, 电气施工.
王三沟新增场区箱逆变器基础模板安装, 制箱制电.
王三沟新增北场区组件倒运.
2. 下三家场区陡坡区域桩机钻孔施工.
3. 赵家沟场区材料倒运.

其
它
事
项

无事项

本日现场监理人员

王学营 郭瑞卿

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制