

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 29 日

星期: 三

工程名称: ~~南日河光伏电站并网发电项目~~

天气: 晴

气温: $-15^{\circ}\text{C} \sim -2^{\circ}\text{C}$

监
理
工
作
情
况

王三沟光伏电站组件安装, 接地焊接, 1×4^2 线
敷设施工检查, 接地焊接不符 GB 50169-2016
规范要求, 已现场通知了施工单位管理
人员进行整改, 目前支架供货延误, 影响工期,
已上报业主。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安

- ①. 组件运输施工。
- ②. 王三沟光伏电站组件安装, 接地, 1×4^2 线
敷设施工。
- ③. 联合光伏电站 75 组电缆, 电缆敷设施工。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):