

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 2 日

星期: 2

工程名称: 扬州江都光伏发电项目

天气: 阴
气温: 10~17°

监 理 工 作 情 况

赵家沟光伏电站区台架安装检查。
并对下三队12号地块进行了抽查124线电缆
覆盖没有按照.而且电缆没有穿保护管.已责令施工单
位返工整改并下通知单.业经同意整改.对电缆
放入路边堆放.电缆头未见保护等.已下通知单.施
工单位管理失控.已上报业主.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
启
安

- ①. 赵家沟光伏电站区台架安装施工. 电缆敷设施工.
- ②. 已三队光伏电站区接地焊接施工.
- ③. 材料运输施工.

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

223号 邵路华

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制