

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 15 日

星期: 五

工程名称: 泰州港光伏发电并网发电项目

天气: 晴
气温: 17°C ~ 5°C

监
理
工
作
情
况

赴高沟光伏电站与架组件安装施工巡查, 1x4线敷设, 汇流箱安装检查。
至三沟光伏电站新增地与架组件安装检查, 个别工人脚踩组件板施工, 已通知现场项目经理等管理人员到位, 对施工人员进行重新交底, 并对组件留有照片, 电缆敷设检查, 高压电缆三根绑在一起, 不符合规范要求, 已通知项目经理立即进行整改, 相连接内低压接地头齐站。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况



江
苏
启
安

- ①. 赴高沟光伏电站与架组件安装施工巡查, 1x4线敷设, 汇流箱安装, 接地施工。
- ②. 至三沟光伏电站新增地与架组件安装施工巡查, 相连接内低压接线施工, 电缆敷设, 汇流箱安装, 接地施工等, 杆塔拉线施工。
- ③. 材料运输施工。

其
它
事
项

至今无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):