

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 18 日

星期: 二

工程名称: 泰州和光光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 16.0 ~ 22.0

监
理
工
作
情
况

赵家沟光伏场区组件安装施工, 1x4²线敷设, 高压电缆头制作, 电缆绝缘, 耐压试验等施工. 检查: 安全交底, 人员持证作业, 上岗证, 工具等齐全.

王三沟光伏场区组件安装施工, 1x4²线敷设, 高压电缆上杆, 施工等检查. 部分组件安装成品保护不到位. 野蛮施工. 不符合GB50794-2012规范要求. 已通知施工单位项目经理要求, 加以管控. 组与组中间过道, 接地, 电缆沟预埋已下通知单, 要求施工单位整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏启安

- ① 赵家沟光伏场区组件安装施工, 1x4²线敷设, 高压电缆头制作, 施工, 电缆绝缘, 耐压试验施工.
- ② 王三沟光伏场区组件安装, 1x4²线施工, 高压电缆上杆施工.

安 全 无 事 故

现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):