

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 20 日

工程名称: 朝晖光伏发电站并网发电项目

天气: 晴
气温: 14~20°C

监 理 工 作 情 况

赵家沟光伏电站台架组件吊装施工巡查,发现台架组件朝南底部贴地又不符图纸设计要求. 电缆沟回填未夯实. GB 50168-2006 线路及施工规范. 已要求施工单位停止施工. 并整改. 赵家沟光伏电站新增地高压电缆沟有分开的情况. 下面继续加敷电缆并分开. 已通知施工单位继续整改. 江苏启东市管电房. 检查人员管理. 上表情况及照片已报业主项目部. 台架组件吊装施工检查.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安.

- ①. 赵家沟光伏电站台架组件吊装施工. 1x4²线施工.
- ②. 赵家沟光伏电站新增地. 1x4²线敷设施工. 台架组件吊装施工. 电缆沟敷设施工. 接地施工.
- ③. 区管电房部门到工地检查.

其 它 事 项

无 故 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制