

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 21 日

星期: 四

工程名称: 南网和东电并网发电项目

天气: 晴
气温: 14°C ~ 4°C

监 理 工 作 情 况	赴东沟光伏电站支架组件安装施工、1×4²线敷设、 接地施工等巡查。 至东沟光伏电站新增地组件安装检查。组件板柱连接不符合GB50794-2012施工规范。立即通知施工单位管理人员到现场立即整改。1×4²线敷设、汇流箱接线、电缆敷设盖砂前、电缆沟有分开敷设仍然未整改。施工单位无人管理检查。通知东电、南网等单位也一同复查。以时抓紧性质时代问题。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	安全无事故 2号 郑指印	
本日现场监理人员		记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):