

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

工程名称: 朝日太阳能发电项目

天气: 晴
气温: 8°-28°

监
理
工
作
情
况

对压站围墙内墙脚涂料修创. 检查.
大瓦光伏场区抗折模. 检查. 其它光伏场区
因中央环保检查暂停. 断桩事宜. 设计院
出图纸加固. 在原有桩外. 围加大钢筋混凝土
截面. (风口水加固). 台架立柱加固总包也要上报
方案.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 升压站围墙内墙脚涂料修创. 施工.
- ②. 大瓦光伏场区抗折模. 散组件台架施工.
- ③. 总包处理被风刮落的台架组件事宜.

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

王冬冬 邵 李七中

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):