

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 6 日

星期: 二

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

天气: 多云

气温: 8°-21°

监  
理  
工  
作  
情  
况

开电站生活楼室内墙面涂料施工检查。  
朝阳市有十级风,巡查赵家沟光伏场区,大三家光伏场  
区组件板被大风刮掉地上,已通知施工单位进行对  
光伏场区检查并整改,赵家沟整改方案下星期一  
开专题会议进行讨论,赵家沟光伏场区及王王沟设被风  
吹落组件板。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 开电站生活楼内墙面涂料施工,消防池水泵房电缆  
接装施工。
- ②. 大三家光伏场区相变变电缆接头施工,组件被风吹掉  
清理施工。
- ③. 新北台子光伏场区村民阻工,道路被挖坏。

其  
它  
事  
项

安全无事故。

本日现场监理人员

王 峰 王 峰 李 峰

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):