

监理日志()

日期: 2017 年 6 月 11 日
 星期: 日
 工程名称: 相阳科技进步园建设工地

天气: 多云
 气温: 14° - 27°

监理工作情况

水台子光化场飞机场及相连复浇砼密结、C30高砼
 发电机二台、振动泵二台、人数18人、管理人员4人、相连复浇C30高
 砼、吊车转运、人员6人、发电机一台、振动泵一台、2#相连
 振捣器故障检查。下午1点开监理例会，业主、施工参加。
 主要：安全、质量进度、材料、土地事宜。

施工单位	施工内容及进度
	<p>①. 水台子光化场飞机场及相连复浇砼密结。 支模接浆施工。砼强度已达75%。 缝点施工。植筋钻孔施工。</p> <p>②. 土地处理事宜。</p>

要求各包单位配备降温防暑药品，以防中暑现象。
 安全无事故。

其它事项

本日现场监理人员
 记录人：
 第五版块

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：

江苏省住房和城乡建设厅监制