

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日
 星期: 四
 工程名称: ~~响水经济开发区污水处理厂项目~~

天气: 晴
 气温: 21° - 35°

监 理 工 作 情 况

北台子光伏电站检查. 台架组件接装. 焊接地.
 开槽接地沟. 相逆多指别. 大台子光伏电站接装.
 组件板等事宜. 组件接装82组.
 11点, 环境保护单位到现场叫暂停施工

施 工 情 况

施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度

北台子光伏电站台架组件接装. 桩机能施工
 接开槽接地沟. 接地焊接. 相逆多指别基础墙
 电缆运到施工. 大台子光伏电站接装组件
 施工.

其 它 事 项

安全事故

本日现场监理人员

王学军 王学军

总工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

记录人:

监理单位