

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

工程名称: ~~胡庄光伏电站并网发电项目~~

天气: 晴
气温: 24—35°

监
理
工
作
情
况

北台光伏电站汇流箱组件接驳检查. 组件没有
按照设计图纸接驳尺寸. 今召开例会说明. 相逆
多 ~~光伏~~ 组件查看.

监理例会说明光伏站室内地面加固白天带电
不允许施工. 晚上停电期间施工. 安全. 质量. 进行
控制等事宜

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台光伏电站汇流箱组件接驳施工.
- ②. 7-2光伏电站汇流箱拉点施工.
- ③. 光伏站室内汇流箱管施工.

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

王学军 吴

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):