

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 二

工程名称: ~~柳河村光伏并网发电项目~~

天气: 晴
气温: 24-36°

监
理
工
作
情
况

今天因村民闹事光伏场又停工。
7号下雨, 雨水泥土冲进人家房子里, 在处
理中。升压站地面注浆查看。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 村民闹事处理。
- ②. 升压站配电柜地面室内注浆施工。
- 外场地清理杂草施工。

其
它
事
项

至今无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):