

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

星期: 四

工程名称: 朝阳市供水管网改造项目.

天气: 晴

气温: 20-33

监
理
工
作
情
况

北台站供水站台架安装. 焊接地检查.
钢筋立柱安装. T架. 地单送检. 焊接送
检测. 赵家沟供水站台架加固. 检查. 发现清理
土层没按图纸施工. 已下通知单要求施工单位处理. 已整
改中. 领取校对的. C35. 高砼 发电机一台. 振动器
二台. 人数12人. 管理人员1人.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台站供水站台架安装. 焊接地. 制模. 施工.
- ②. 赵家沟供水站台架加固. 制模. 绑扎钢筋施工.
- ③. 干压站供水站台架加固. 制模. 绑扎钢筋施工.

其
它
事
项

无 今 无 事 故

本日现场监理人员

29号 李

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):