

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

星期: 五

工程名称: 新阳和光伏电站并网发电项目

天气: 多云
气温: 18°-28°

监 理 工 作 情 况	下三家光伏电站桩机钻孔及北台子光伏 场区支架组件吊装检查。另外逆变器内电 缆部分弯曲半径达不到要求。开监理例会已要求 施工单位整改。今日监理例会主要说明: 要求施工单位 机械使用注意安全、因山地太陡坡, 质量控制、进度控制 履车今天使用。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ①. 下三家光伏电站桩机钻孔, 放点施工。相各塔 基础开挖两个。 ②. 北台子光伏电站支架吊装施工。 ③. 北台子光伏电站测量电压施工 (相各)。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员		张 某 孙 某
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):