

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 26 日

星期: 三

工程名称: 朝晖光伏并网发电项目.

天气: 晴.
气温: $+17^{\circ}-28^{\circ}$.

监 理 工 作 情 况	下三台光伏场区现桩施工暂停。C30.商砼。 发电机一台。振动泵一台。人数10人。吊车一台。挖机 一台。拆模后砼有漏振情况。经通知并要求 的砼重新浇筑。暂停施工。准备工作完善后进入 下道工序。相应定制模检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	安全无事故。	
本日现场监理人员	王峰 李峰	
记录人:	总工程师/总监理工程师代表 (签字):	