

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期:
工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: 17°C - 26°C

监 理 工 作 情 况

1. 下三家9井箱逆变墙体砌筑. 检查其水平度, 垂直度以及灰缝饱满度. 发现灰缝饱满度不符合规范要求.
2. 下三家接地焊接, 检查焊缝饱满度, 符合设计规范要求.
3. 接地沟开挖, 深度不满足设计规范要求.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安

1. 下三家箱逆变墙体砌筑.
2. 下三家支架安装.
3. 下三家组件安装.
4. 下三家接地焊接.
5. 下三家接地沟开挖.
6. 现场施工人员29人. 机械2台.

其 它 事 项

安全无事报

本日现场监理人员

张涛 王登营

记录人:

张涛

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):