

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 15 日

星期: 五

工程名称: 东台经济开发区污水处理厂项目

天气: 多云
气温: 17° - 26°

监 理 工 作 情 况

下午三点半对台架组件吊装检查, 部分台架及组件不符合。
GB 50794-2012 屋面工程施工规范, 现场抽检, C30 混凝土, 发电机台。
抽芯一台, 人数 14 人, 管理人员 2 人。
中午 12 点开监理例会, 主要强调安全、质量、进度。
材料对事宜, 大瓦屋面新增 1-1 北瓦柱孔已经
完成, 下瓦屋面目前完成抗及相变 3-3 北瓦, 台架组
件吊装 368 组, 起吊为屋面外挑 141 组。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 下瓦屋面台架组件吊装, 现场施工。
记录册吊装, 接地焊接施工, 相变基础施工。
2. 土地征收事宜。
3. 组件运输施工, 组件到现场 2 车, 96 箱。

其 它 事 项

安全无事故。

本日现场监理人员

2, 李强 王华

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):