

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 二

工程名称: ~~新阳和兴村新农村建设~~

天气: 多云
气温: 17° - 26°

监 理 工 作 情 况

下午三时左右对台架安装检查, 发现拉索把斜撑支架都拉歪了. 现场已通知施工单位管理人员立即整改. 北台架光伏板面经检查层喷漆没有喷完, 不符合验收条件. 到下午三时左右光伏板面经检查合格. 130亩左右. 挖机一台. 人数10人. 管理人员2人. 台架机组一台.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

- ①. 下午三时左右对台架安装施工, 发现拉索施工, 台架喷漆修复施工.
- ②. 北台架光伏板面补漆施工, 组件连接线施工

其 它 事 项

安全无事故.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):