

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 23 日

星期: 三

工程名称: 朝阳市双塔寺村光伏发电项目

天气: 多云
气温: 15-28

监 理 工 作 情 况	下午三时光伏板安装组件接线, 记录数据。 组件接线, 接地沟开挖等检查, 安全巡查。 大=光伏板场区加固桩灌注旁站, C35砼浇筑一台。 人数12人, 监理人员1人, 桩加固底部没有按图 张施工, 停止砼灌注, 桩内石通过验收合格。 记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 启 安	①. 下午三时光伏板安装组件接线, 记录数据。 组件接线施工, 接地沟开挖施工, 电缆运输 到2地施工。 ②. 大=光伏板场区加固桩加固施工。 ③. 新增土地划点施工。
其 它 事 项	安全无事故。	
本日现场监理人员: 2人 (签字)		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五组承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建