

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 五
工程名称: 朝阳和光光伏并网项目

天气: 晴
气温: 19℃-26℃

监
理
工
作
情
况

1. 下王家支架安装. 对外观进行检查. 部分支架水平, 立柱垂直度不满足设计要求.
2. 下王家 9# 箱逆变器基础承台钢筋绑扎. 所使用钢筋 (箍筋) 不符合设计规范要求.
3. 下王家接地焊接. 焊接焊缝不均匀, 饱满.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
三
信
安

1. 下王家支架安装.
2. 下王家 9# 箱逆变器钢筋绑扎
3. 下王家接地焊接. 防腐涂刷.
4. 下王家支架修复.
5. 施工人员 27 人, 机械 2 台.

其
它
事
项

1. 因下王家场区支架安装前一批施工人员撤场. 导致施工人员减少. 撤场原因: 无法胜任支架安装工作.
2. 安全无事故.

本日现场监理人员

张清 王强

记录人:

张清

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):