

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 9 日

星期: 二

工程名称: 朝阴和兴光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: 20.0℃-27.0℃

监
理
工
作
情
况

1. 下王家 7 井箱逆变承台钢筋绑扎, 对其进行检查, 符合设计规范要求。
2. 下王家组件安装时, EPC 单位将 2017 年 5 月 5 日质量事故造成破损的组件运往现场, 准备安装, 发现后要求立刻停止施工。
3. 下王家 9 井箱逆变基础垫层下存在渣多石块, 渣土要求 EPC 单位进行修复。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安

1. 下王家支架安装。
2. 下王家 1 井箱逆变基础承台浇筑。
3. 下王家接地焊接。
4. 现场施工人员 34 人, 施工机械 3 台。
5. 下王家新增场区桩基打孔。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

张涛

王峰

记录人: 张涛

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制