

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光新学网发项目.

日期	2018年7月15日 星期日	气候	多云	气温	24-33 ⁰
监理人员动态:	王秋莹 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王菊 4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 赵弘光发场区拉设损坏未施工. 2. 北台子发场区及下三子场区需补施工.				
检查发现的问题	北台子.下三子.联合.水系.赵弘光发场区 与管损损坏均施工人数极少.无法达到现场施工要求				
处理措施、意见、结果	对此情况已通知总包单位项目经理及项目部下发 的通知单.设计人员未到现场查看.一个星期 未出整改报告.				
协调内容或其他	下午9点.通知总包项目经理沟通.现场施工人数要增加. 抓紧整改台等损坏过程.抓紧落实方案.				
记录人	王秋莹 王秋莹	总监签阅	王秋莹		