

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 17 日

星期: 三

工程名称: 朝阳和兴村并网发电项目

天气: 阴
气温: -3~9

监 理 工 作 情 况

光伏区村民阻工事情未进行处理, 暂设施工。
EPC总包工程施工进度计划未编制, 通知单未进行回复。
监理例会不参加, 无项目管理人员, 安全员没有进场
(项目经理)。
短缺材料没有进场, 已报业主。
施工区只有预埋件在加工施工及钢筋笼加工

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
启
安

- ①. 预埋件加工施工。
- ②. 钢筋笼加工事宜。

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

邵瑞卿

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):