

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 19 日

星期: 一

工程名称: 东阿镇农村电网改造工程

天气: 晴
气温: 0~5

监
理
工
作
情
况

下三队光伏场区陡坡桩孔旁钻, 30高钻。
发电机、振动泵各一台, 人数19人, 管理人员2人。
检查发现部分桩孔深度不够, 已通知单一份。
要求PC总包必须清理到位, 经监理验收后合格。
也经汇报。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
东

1. 下三队陡坡光伏场区桩孔施工。
2. 钢筋笼加工及运输施工事宜。
3. 钻孔机未钻孔在维修。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

3号 邹瑞卿
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制