

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 21 日

星期: 三

工程名称: 常州溧水抽水蓄能电站项目

天气: 晴
气温: 4° - 10°

监 理 工 作 情 况	下三家抽水蓄能电站. C30商砼. 发现机及抽 动各一台. 人数17人 管理人员2人. 浇筑砼2. 抽 基础开挖深度及平面同图纸设计要求. 已通知施2单位 整改. 施2现场人员组织过少. 不能满足施2要求. 已通知邵(总)包单位增加人员.	
施 工 情 况	施 工 单 位 邵 苏 启 安.	施 工 内 容 及 进 度 1. 下三家抽水蓄能电站施2. 2. 抽各基础开挖施2. 3. 组件到现场的1车.
其 它 事 项	安 全 无 事 故.	
本日现场监理人员	邵 瑞 卿	
记录人:	邵 瑞 卿	

江苏省住房和城乡建设厅监制