

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 22 日

星期: 四

工程名称: ~~南阳市和光房地产开发有限公司项目~~

天气: 晴
气温: 2-15°

监
理
工
作
情
况

下三家光场区灌注桩施工。C30商砼. 发电机. 振捣
泵各一台. 人数16人. 管理人员2人. 现场发现部分钢筋
细部构造又不符合设计要求. 已通知现场管理人员到场立
即整改. 相变基础浇筑层即完成也. 通知监理验
槽. 自做主强灌注. 已报业主. 桩机到工地现场
未见施工. 安全员未到工地现场.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安

- ①. 下三家光场区灌注桩施工. 相变基础在
细部构造施工.
- ②. 大三家光场区灌注桩施工.
- ③. 细部构造下三家光场区灌注桩施工.

其
它
事
项

无 事 故

本日现场监理人员

王 强

邵 瑞 龙

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

