

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 23 日

星期: 五

工程名称: 潮阳和兴光伏发电站

天气: 多云

气温: -20 ~ 15°

监
理
工
作
情
况

下三三光伏场区现浇筑旁站, C30砼, 商品, 发电机一台。
振捣器二台, 人数20人, 管理人员1人。 相应各基础
浇筑商品 C30, 中午12:30分 监理例会, 强调即(总包
安全员要到位, 质量及进度, 安全要全面落实管理, 材料
加强管理, 对上周工地现场存在的问题进行了总结并要求
施工单位重视, 业主参加会议。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
东
启
安

1. 下三三光伏场区现浇筑旁站, 相应各基础施工。
钢筋安装施工。
2. 大三三光伏场区及联合光伏场区浇筑施工。
3. 组件到理场三车。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

张 瑞 邵 瑞 师

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):