

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 24 日

星期: 二

工程名称: 朝阳市北山街管网改造项目

天气: 晴

气温: 30-22

监
理
工
作
情
况

下三沟农场西渠桩孔施工。C30商砼。发电机一台。振捣
泵二台。人数23人。管理人员2人。发现现浇混凝土坍落度小在承
台内都倒又下束。已现场通知邵总与管理人员将混凝土
泵退回现浇混凝土搅拌站。随坡西相连变基础底板砼厚
度及符合图纸设计要求。施工单位私自更改。已给邵总通知单
位下通知单一份。要求施工单位整改。桩孔桩孔施工检查

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
省
安
全

1. 下三沟农场西渠桩孔施工。
2. 桩孔桩孔施工。
3. 下三沟农场西渠桩孔施工。

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

邵总 邵总

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):