

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 27 日

星期: 二

工程名称: 苏北电网改造工程

天气: 阴
气温: 9° - 26°

监 理 工 作 情 况	下三岔站场区设备坑施工。商品。发电机一台。 振捣器二台。人数23人。车地泵捣筑。个别桩孔深度不符 合设计图纸要求。现场已通知施工单位整改。 棚架基础构造柱。因梁侧模板检查发现构造柱下面有 落脚灰未清理。已通知现场人员立即清理干净才能 制模板。安全标识牌没有整改完成。要求施工单位继续 整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	苏 北 电 网 改 造 工 程	1. 下三岔站场区设备坑施工。棚架基础制模 施工。 2. 桩机钻孔施工。 3. 站场区明沟施工。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	王 强 邵 瑞 强	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	