

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 30 日

星期: 五

工程名称: 柳南和光光复旧工程

天气: 多云
气温: 5-18

监
理
工
作
情
况

7-3号桩场区陡坡区域灌注桩施工。C30商砼。
发电机一台、振动泵二台、人数25人、管理人员2人、部分
桩孔深度不符合图纸设计要求。以和施工单位多次说明。
例会中也有、但施工单位仍不整改。已报业主单位将给予EPC
总包处罚。柳南和光复旧桩孔钢筋及制模查看。部分钢筋
绑扎间距过大。已要求施工单位整改。联合桩场区新增地
理测量放线、准备桩孔施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
东

- ①. 7-3号桩场区陡坡区域灌注桩施工。柳南和光复旧
制模、绑扎钢筋、桩机钻孔施工。
- ②. 联合桩场区测量放线。

其
它
事
项

无 全 无 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):