

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 31 日

星期: 六

工程名称: 南网和光发电并网发电项目

天气: 阴有雨
气温: 10-22

监 理 工 作 情 况	下午在光场区泥板桩施工, C30筒桩, 发电机=台, 振冲器=台, 人数26人, 管理人员2人, 部分未戴安全帽, 已通知施工单位进行整改, 部分桩孔深度不够未整改已报业主方同监理单位联合进行3次检查单一份, 以示警告, 监理例会强调要求施工单位对安全、质量、进度、材料都有重要说明, 包括技术上的交底, 联合光场区新增1-4号土地已进行桩孔检查。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 1. 下午在光场区泥板桩施工。 2. 联合光场区新增地桩桩孔施工, 放点施工。 3. 各桩桩孔为桩施工。 4. 桩网筋进场事宜。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	王 瑞 孙 瑞 峰	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	