

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 4 月 1 日

星期: 二

工程名称: ~~新时和光伏并网发电项目~~

天气: 晴  
气温: 11° - 27°

监  
理  
工  
作  
情  
况

下三联光伏场区混桩桩孔施工。C30商砼。发电机台。振捣泵二台。人数25人。管理人员2人。地泵一台输送砼浇筑。桩孔浅分天绝深人工才清理。山坡随我管理人员要求施工单位注意安全。

联合光伏场区桩机桩孔施工检查。其它光伏场区清场。古塔组件安装队伍还没有进场。工程进度缓慢。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况



22  
苏  
启  
安

1. 下三联光伏场区混桩桩孔施工。桩机桩孔施工。
2. 联合光伏场区桩机桩孔施工。浇筑施工。
3. 钢筋进场 3.5吨。

其  
它  
事  
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制