

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 10~29°

日期: 2018 年 4 月 7 日

星期: 六

工程名称: 新邵县农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	下三溪林场飞坡飞域泥桩施工新站. C30商品. 汽车泵一台. 发电机一台. 振捣泵二台. 人数23人. 个别钢筋绑扎 绑扎不符合设计图纸要求. 已通知总包进行整改. 古架接 装查看人数10人. 监理例会强调安全第一. 质量第一. 要求总包单位加强人员管理. 认真落实.	
施 工 情 况	江 苏 启 东	施 工 内 容 及 进 度 1. 下三溪林场飞坡飞域泥桩施工及古架接装施工. 2. 木工加工制作: 模具施工. 3. 赵家沟林场飞坡飞域泥桩施工.
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	张 宇 郭 瑞 强	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建