

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 9 日

星期: —

工程名称: 郭瑞如光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 6° - 19°

监 理 工 作 情 况	下三岔光伏电站陡坡区域灌注桩施工需站C30商砼 汽车泵一台. 人数27人. 发电机一台. 振动泵二台. 支架吊装. 人数27人. 个别桩孔深度又符合设计图纸要求. 已现场 通知EPC总承包管理人员立即整改. 联合光伏电站因林地(1.4亩) 问题未处理影响工期.	
施 工 情 况	施 工 单 位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 1. 下三岔光伏电站施工灌注桩. 支架吊装施工. 2. 大三岔光伏电站按加固绑孔钢筋施工. 3. 赵家沟光伏电站沟缺施工.
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员		王玲芳 郭瑞如
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):