

监 理 日 志

工程名称: 郭尔岩光伏电站并网发电项目

日期	2018年4月11日 星期三	气候	晴天	气温	3°-20°
监理人员动态:	正常巡查旁站. 三人.	材料进场、取样见证、合格情况: C30商砼.			
施工方人员动态:	68人.				
施工机械动态:	装载机一台. 发电机一台. 振捣器二台.				
施工进度情况	1. 下三家光伏电站陡坡区域灌注桩施工及古架板安装施工. 2. 大三家光伏电站桩基加固施工灌注. 3. 赵家沟光伏电站区消缺施工.				
检查发现的问题	1. 部分桩身有气孔现象. 已通知施工单位 对灌注注意振捣及采取其它措施避免出现 桩身有气孔现象发生.				
处理措施、意见、结果	要求监理单位对下三家部分桩身有气孔必须进行整改.				
协调内容或其他	安全生产正常. 樊尔岩今天到郭尔岩项目.				
记录人	王 芳 郭尔岩	总监签阅	张明武		